

かとなった。なお当局もこの点を認めた。

(イ)工事費の各費目から、二、三六、〇〇〇円を減額、または削減したことは、主体工事に問題を提起することが考えられる。

(ロ)上記の金額がそのまま諸経費三八〇万円に追加され、六二万六千円に増額されており、しかもその内訳明細が全くないことは、業者に不当な利益を与えたものと判断せざるを得ない。

(ハ)各工事の設計費については、的確な答弁が得られず、当局は工事費総枠五、四八九万円の枠内で業者一任の形で帳簿上の整理をしたにすぎず、委員会としては了解できない。

⑥事業上の当局の責任について

(イ)重要事業であるにもかかわらず当局は各社間の施設を比較することをせず、業者の選定を独断で行なったことは問題である。

(ロ)当局はかかる特殊工事について知識がなかったとしながら、いささかの研究もなせず、適切な技術員の導入もせず、一切業者まかせであつたことは、無責任であると判断する。

(ハ)将来發生の恐れがある農作物に使用したことは、当局の重大な失態であつたと判断する。

(ニ)当局説明と竣工後の現状に大きな相違を生じたこと、一七項目にわたる手直し工事の後、仕様書通りの基準に達しておらず、設計変更という理由で工事単価を減額しない削除し、それによって増額された諸経費が、使途不明であることなど、市民の疑惑を生じてやむを得ないものと判断する。

以上の通り中間報告をするが、なお業者との折衝もあり施設の手直し、被害補償、今後の対策問題もあるので、引き続き閉会中の継続調査にしよう決定した。