マルワリードⅡも急ピッチで進められている。調節池Ⅲの現在。2017年12月6日

調節池Ⅲの下流側。2017年12月6日

調節池Ⅲの上流側。サイフォン設置と排水路1の流路回復工事。2017年12月6日

サイフォン工事近景。最後の詰め。2017年12月12日

用水路 4 km地点付近。堤防のかさ上げと拡張が行われて、洪水時の不安が少なくなっている。2017年12月12日

堤防 4.5 km地点以下の川の変化。水制沿いに著しい河床低下が起き、川側に砂州が発生している。高水位時の水位も劇的に下がり、決壊の危険性はひとまず

2016年2月、しめきり堤設置直後の水位と比較して下さい。天端の高さが水面から1.5mで、しかも冬の低水位期。最も危惧された地点だったが、その後

のかさ上げと拡張だけでなく、主には河床低下によって、溢水と決壊の不安が遠のいている。2016年2月26日

安定水位を保つカチャラ堰（マルワリードII堰）。ダラエヌールの雪が薄くなり、河川水の異常減少は続いている。2017年12月6日